

บทที่ 3
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
(พ.ศ. 2561 - 2564) (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561)

จากการดำเนินงานตามแผน/โครงการของแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลฯ (พ.ศ. 2561 - 2564) (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561) ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้.-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.17 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายบุญเกื้อบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-01-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	72,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	72,700	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-02-2561 - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 39.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	74,100 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	74,100	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนางบุญยวง บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-03-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.20 -4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 98.00 ตาราง เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	57,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	57,800	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายช่วย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-04-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตรยาว 38.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	65,500 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	65,500	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุ่ม บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-05-2561 - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 24.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	47,100 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	47,100	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางอำพัน พิววงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-06-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.80 -3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	77,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	77,800	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-07-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 489.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	277,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	277,700	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-08-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	124,400 งบฯตามเทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	124,400	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจความพร้อมด้านสถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบสถานะทางการคลัง
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างบ้านลุงช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-09-2561 - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ , ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างระหว่าง 1.50 – 1.80 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	127,300 งบฯตามเทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	127,300	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจความพร้อมด้านสถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบสถานะทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-10-2561 - ก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างระหว่าง 4.00-4.40 เมตร ยาวรวม 94 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ,ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูงระหว่าง 0.30-0.50 เมตร (ยกขอบรางเดิม) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	134,000 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	134,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
11	โครงการก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง(Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลัก - แยกวัดศรีประดิษฐ์ บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-11-2561 - ก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง(Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างระหว่าง 5.00 – 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 335.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,128 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	827,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	827,800	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง
12	โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้านบ้านป่าคา (ป่าคาใต้) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-12-2561 - ก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้านป่าคา (ป่าคาใต้) หนา 0.125เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	297,000 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	297,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา (ป่าคาเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-13-2561 - ก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้านป่าคา (ป่าคาเหนือ) หนา 0.125 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	59,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	59,700	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายประยงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-14-2561 - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้าน นายประยงค์ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 113.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	216,000 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	216,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเกาะฟอคแลนด์ บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-15-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	58,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	58,800	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเข้าวัดบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-16-2561 - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 79.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	159,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	159,800	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดทางด้านทิศใต้ บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-17-2561 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	กองช่าง	90,400 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	90,400	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง
18	โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำพร้อมถังน้ำหมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-18-2561 - ก่อสร้างฐานรองถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร พร้อมถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ความสูง 3.00 เมตร จำนวน 1 ถัง , ก่อสร้างฐานรองถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร ความสูง 0.40 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	44,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	44,700	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ขั้นตอน</u> : อยู่ระหว่างสำรวจ ความพร้อม ด้านสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบสถานะ ทางการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
	เงินอุดหนุน									
19	ขยายเขตประปาติดตั้งวางท่อ ประปา บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย รหัสโครงการ ย.1-อุดหนุน01-2561 - วางท่อภายนอก ค่าสำรวจ ค่าคลอรีน ล้างท่อ ค่าทดสอบท่อ ค่าขนส่งบ้าน (ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ที่ มท 55110.11/ 2262 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)	กองช่าง อุดหนุน การประปา ส่วน ภูมิภาค สาขา เชียงใหม่	390,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	0	390,700	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 19 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ		3,203,300 บาท	0 บาท	0 บาท	0 บาท	3,203,300 บาท			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดแสดงสินค้างานหัตถกรรมของดี ดอยสะเก็ด (รหัสโครงการ ย.2-01-2561)	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ	30,000	0	0	30,000	0	14 ก.พ. 2561	18 ก.พ. 2561	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 001
2	โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (รหัสโครงการ ย.2-03-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดฯ	20,000	0	12,240	0	7,760	16 ม.ค. 2561	16 ม.ค. 2561	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 008
3	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แบบบูรณาการ (รหัสโครงการ ย.2-02-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดฯ	25,000	0	1,680	6,740	16,580	1 ต.ค. 2560	30 ก.ย. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 016

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
4	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี (รหัสโครงการ ย.2-04-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดฯ	15,000	0	0	0	15,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชโดยชีววิธี (รหัสโครงการ ย.2-05-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดฯ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ		110,000 บาท	0 บาท	13,920 บาท	36,740 บาท	59,340 บาท			
	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ									
	2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ									
	3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ									

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.73 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ (รหัสโครงการ ย.3-01-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	10,000	0	0	10,000	0	23 มีนาคม 2561	23 มีนาคม 2561	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 022
2	โครงการวันเด็ก (รหัสโครงการ ย.3-03-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	5,000	0	0	5,000	0	13 มกราคม 2561	13 มกราคม 2561	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 026
3	โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (รหัสโครงการ ย.3-07-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	2,000	0	0	2,000	0	24 มีนาคม 2561	24 มีนาคม 2561	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 031

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
4	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด) (รหัสโครงการ ย.3-04-2561)	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ	120,000	0	13,440	23,010	83,550	ม.ค. 2561	ก.ย. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 035
5	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขและคุมกำเนิด (รหัสโครงการ ย.3-05-2561)	กอง สาธารณสุข	30,000	0	26,900	0	3,100	21 – 23 มีนาคม 2561	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 040
6	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ข่าวสาร ระดับหมู่บ้านและจัดหาหนังสือพิมพ์และ วารสาร (รหัสโครงการ ย.3-06-2561)	กอง การศึกษา	60,225	0	0	24,915	35,310	ต.ค. 2560 – ก.พ. 2561	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 045
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รหัสโครงการ ย.3-08-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	161,700	0	0	40,425	121,275	ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 053

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
8	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย (รหัสโครงการ ย.3-02-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	56,100	0	0	0	56,100	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) (รหัสโครงการ ย.3-02-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาล	50,000	0	0	0	50,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิด ภาคเรียน (รหัสโครงการ ย.3-10-2561)	กองการศึกษา	50,000	0	0	0	50,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม (รหัสโครงการ ย.3-11-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	1,000	0	0	0	1,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการฟันสวย ยิ้มใส (รหัสโครงการ ย.3-12-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	3,000	0	0	0	3,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (รหัสโครงการ ย.3-13-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	5,000	0	0	0	5,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก (รหัสโครงการ ย.3-14-2561)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	2,000	0	0	0	2,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการอาหารปลอดภัยผู้บริโภค ปลอดภัย (รหัสโครงการ ย.3-18-2561)	กอง สาธารณสุขฯ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (รหัสโครงการ ย.3-11-2561)	กอง การศึกษา	5,000	-5,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
	เงินอุดหนุน									
17	โครงการบริโภคเพื่อสุขภาพ (อาหารกลางวัน) (รหัสโครงการ ย.3-11-2561)	กอง การศึกษา อุดหนุน โรงเรียน บ้านเชิงดอย	2,544,000	0	0	1,272,000	1,272,000	ต.ค. 2560	ก.ย. 2561	เบิกจ่ายแล้วกำลัง อยู่ระหว่าง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ แต่ ยังไม่ได้รายงานผล การดำเนินงาน
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 17 โครงการ		3,125,025 บาท	-5,000 บาท	40,340 บาท	1,377,350 บาท	1,702,335 บาท			
	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ									
	2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ									
	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ/ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ									

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดไฟฟ้า ในครัวเรือน (รหัสโครงการ ย.4-01-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	8,940	1,060	29 มี.ค. 2561	29 มี.ค. 2561	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 056
2	โครงการส่งเสริมอบรมและการจัดการ คัดแยกขยะ (รหัสโครงการ ย.4-02-2561)	กอง สาธารณสุข	40,000	0	0	12,516	27,484	ต.ค. 2560	ก.ย. 2561	อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 062
3	โครงการท้องถิ่นงาม3ส (รหัสโครงการ ย.4-03-2561)	กองช่าง	10,000	0	0	0	10,000	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการ Green and Clean (รหัสโครงการ ย.4-04-2561)	กองช่าง	10,000	0	0	0	10,000	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ		70,000 บาท	0 บาท	0 บาท	21,456 บาท	48,544 บาท			
	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ									
	2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ									
	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ									

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.41 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด (รหัสโครงการ ย.5-01-2561)	กอง การศึกษา	10,000	+54,000	0	45,000	19,000	4 มี.ค. 2561	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 065
2	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคี (รหัสโครงการ ย.5-02-2561)	กอง การศึกษา	100,000	-74,000	0	0	26,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม (รหัสโครงการ ย.5-03-2561)	กอง การศึกษา	30,000	0	0	0	30,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) (รหัสโครงการ ย.5-04-2561)	กอง การศึกษา	75,000	0	0	0	75,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน เข้าพรรษา (รหัสโครงการ ย.5-05-2561)	กอง การศึกษา	10,000	0	0	0	10,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
	เงินอุดหนุน									
6	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน01-2561)	กอง การศึกษา อุดหนุน วัดพระธาตุ ดอยสะเก็ด	10,000	0	0	10,000	0	6 ต.ค. 2560	6 ต.ค. 2560	เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการแล้ว และ รายงานผลการ ดำเนินงานแล้ว
7	โครงการประเพณียี่เป็ง (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน02-2561)	กอง การศึกษา อุดหนุน วัดศรี ประดิษฐ์	20,000	0	0	20,000	0	2 พ.ย. 2560	4 พ.ย. 2560	เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการแล้ว และ รายงานผลการ ดำเนินงานแล้ว
8	โครงการประเพณียี่เป็ง (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน03-2561)	กอง การศึกษา อุดหนุน วัดรังษี สุทธาวาส	20,000	0	0	20,000	0	2 พ.ย. 2560	4 พ.ย. 2560	เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการแล้ว และ รายงานผลการ ดำเนินงานแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
9	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน04-2561)	กอง การศึกษา อุดหนุน วัดรังษี สุทธาวาส	100,000	0	0	100,000	0	มี.ค. 2560	-	เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงานแล้ว
10	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน05-2561)	กอง การศึกษา อุดหนุน วัดพระธาตุ ดอยสะเก็ด	100,000	0	0	0	100,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการประเพณียี่เป็ง (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน06-2561)	กอง การศึกษา อุดหนุนวัด โพธิ์ทองเจริญ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ไม่ได้เบิกจ่ายและ ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ		495,000 บาท	-20,000 บาท	0 บาท	195,000 บาท	280,000 บาท			
	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ									
	2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ									
	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ /ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ									

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.32 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการ Safety Zone (รหัสโครงการ ย.6-01-2561)	กองช่าง	35,000	+20,000	0	43,850	11,150	ต.ค. 2560	ก.ย. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 069
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (รหัสโครงการ ย.6-02-2561)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	24,000	-16,800	0	4,786	2,414	ธ.ค. 2560	เม.ย. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 072
3	โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกัน และการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (รหัสโครงการ ย.6-03-2561)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	0	10,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน (รหัสโครงการ ย.6-04-2561)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	0	0	5,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (รหัสโครงการ ย.6-05-2561)	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	0	10,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการ To Be Number One (รหัสโครงการ ย.6-06-2561)	กอง สาธารณสุขฯ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ			104,000 บาท	3,200 บาท	0 บาท	48,636 บาท	58,564 บาท			
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ										
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ										
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ /ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ										

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.39 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการเชิดชูและปกป้องสถาบัน (รหัสโครงการ ย.7-01-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	30,000	+100,000	0	93,382	36,617.20	26 ต.ค. 2560	26 ต.ค. 2560	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 075
2	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน (รหัสโครงการ ย.7-02-2561)	งานนโยบาย และแผน สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	0	2,209	2,791	ต.ค. 2560	ต.ค. 2560	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 081
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ วินัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (รหัสโครงการ ย.7-04-2561)	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	15,090	0	4,910	28 มี.ค. 256	28 มี.ค. 256	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 085

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
4	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (รหัสโครงการ ย.7-03-2561)	งานนโยบาย และแผน สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	15,000	0	0	515	14,485	ก.พ. 2561	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 089
5	โครงการสรุปติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (รหัสโครงการ ย.7-05-2561)	งานนโยบาย และแผน สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	7,495	2,505	ธ.ค. 2561	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 093
6	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (รหัสโครงการ ย.7-06-2561)	กองคลัง	30,000	0	0	1,623	28,377	ต.ค. 2560	ก.ย. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 098

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
7	โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (รหัสโครงการ ย.7-07-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) (รหัสโครงการ ย.7-05-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย (รหัสโครงการ ย.7-9-2561)	งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการรายงานประจำปี (รหัสโครงการ ย.7-10-2561)	งานประชาสัมพันธ์ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	35,000	0	0	0	35,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการจัดทำแผนชุมชน (รหัสโครงการ ย.7-11-2561)	งานนโยบาย และแผน สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	0	10,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการจัดกิจกรรมงานรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (5 ธันวาคม) (รหัสโครงการ ย.7-12-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	0	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
13	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รหัสโครงการ ย.7-13-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	15,000	0	0	0	15,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (13 ตุลาคม) (รหัสโครงการ ย.7-14-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	เงินอุดหนุน									
15	โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน01-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ ดอยสะเก็ด	5,000	0	0	5,000	0	ต.ค. 2560	ก.ย. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	โครงการสนับสนุนการทำธูปพวงชาติใน งานไม้ดอกไม้ประดับ (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน02-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ ดอยสะเก็ด	25,000	0	0	25,000	0	ธ.ค. 2560	ก.พ. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
17	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน03-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ ดอยสะเก็ด	10,000	0	0	10,000	0	ต.ค. 2560	ก.ย. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18	โครงการชะป๊ะของดีดอยสะเก็ด (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน04-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ ดอยสะเก็ด	25,000	0	0	25,000	0	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน05-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ ดอยสะเก็ด	40,000	0	0	0	40,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน06-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ อุดหนุน เทศบาลตำบล แม่คือ	25,000	0	0	0	25,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ 3. ยังไม่ได้ดำเนินการ /ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ		400,000 บาท	100,000 บาท	15,090 บาท	170,224 บาท	294,685.00 บาท			

รวมทั้งสิ้น 82 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 13 โครงการ | (คิดเป็นร้อยละ 15.58) |
| 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | จำนวน 17 โครงการ | (คิดเป็นร้อยละ 20.73) |
| 3. ไม่ได้ดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 52 โครงการ | (คิดเป็นร้อยละ 63.41) |