

03) ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

จากการดำเนินงานตามแผน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.37 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 พร้อมวางระบายน้ำ ช่างบ้านนายสนั่น สารภาค บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตรพร้อมวางระบายน้ำ ยาว 38.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และท่อ ค ส ล . ล อ ด ถนนขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบเทศบาล)	กองช่าง	361,400 (งบฯตามเทศบัญญัติฯ 2562)	0	0	198,000	163,400	18 ก.ย. 2562	1 พ.ย. 2562	รายละเอียดตามภาคผนวกหน้าที 001 ผู้รับจ้างโดย : หจก. คัตเตอร์เวอด โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
2.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 12 ต่อจากเดิม ไปจนถึงเขตเทศบาล ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.125 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	269,300 (งบฯตามเทศบัญญัติฯ 2562)	0	0	249,000	20,300	18 ก.ย. 2562	16 พ.ย. 2562	รายละเอียดตามภาคผนวกหน้าที 004 ผู้รับจ้างโดย : หจก. คัตเตอร์เวอด โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
3.	โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณทางเข้า ฌาปนสถาน ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงคอย - ก่อสร้างราวกันตกขนาดสูง 1.20 เมตร ความ ยาวรวม 72.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	124,700 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562)	0	0	110,000	14,700	18 ก.ย. 2562	17 ต.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 007 ผู้รับจ้างโดย : หจก. คัตเตอร์เวอค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
4.	โครงการก่อสร้างศาลาประกอบศาสนกิจ บริเวณ ฌาปนสถาน บ้านเชิงคอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงคอย - ก่อสร้างศาลา ค ส ล . ข น า ต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อม ห้องน้ำขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	571,000 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562)	-54,700	0	495,750	20,550	30 ส.ค. 2562	27 ธ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 010 ผู้รับจ้างโดย : หจก. ชราคมบิวติ้ง โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
5.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณ หอเสื่อบ้าน บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบล เชิงคอย - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ทรงโดม) ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 15.00 เมตร มีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (ตามแบบ เทศบาลฯ)	กองช่าง	447,600 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562)	-66,600	0	381,000	0	30 ส.ค. 2562	27 พ.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 013 ผู้รับจ้างโดย : หจก.ชราคมบิวติ้ง โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
6.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อม เทลาน คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย - ก่อสร้างศาลา คสล. บริเวณเสื่อบ้านป่าคา ป่าไผ่ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	910,500 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562)	-162,800	0	747,700	0	30 ส.ค. 2562	27 ธ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 016 ผู้รับจ้างโดย : หจก. ชราคมบิวตี้ โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
7.	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ภายใน หมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 433.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ยาวรวม 256.00 เมตร (ตามแบบฯ)	กองช่าง	226,300 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	226,300	0	24 เม.ย. 2562	25 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 019 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิก ณัฐภาคอนสตาร์คชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
8.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงโดม) บริเวณฌาปนสถาน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	305,100 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	305,100	0	5 ก.ค. 2562	2 ต.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 022 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิก ณัฐภาคอนสตาร์คชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
9.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ อุโมงค์วางแดงถนนสายหลักป่าคา - ป่าไม้แดง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 8.00 เมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลฯ)	กองช่าง	30,600 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	30,600	0	30 เม.ย. 2562	29 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 025 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
10.	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณ หน้าบ้านโกลนถึงสะพานสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (ตาม แบบแปลนฯ)	กองช่าง	248,500 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	248,500	0	30 เม.ย. 2562	13 มิ.ย.2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 028 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
11.	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ถนนสายหลัก ป่าคา - ป่าไม้แดง (บริเวณร้านลาบไพรวัลย์ - บ้านทราย - สะพาน) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 803.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)	กองช่าง	415,200 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	415,200	0	30 เม.ย. 2562	29 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 031 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิค ณัฐภาคคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
12.	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ตั้งแต่บริเวณ ซอย 1 และซอย 6 บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ)	กองช่าง	178,300 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	178,300	0	24 เม.ย. 2562	25 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 034 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิค ณัฐภาคอนสตรีคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
13.	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณ ซอยเสื่อบ้าน ซอยบ้านลุงศร และซอย 2 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ)	กองช่าง	191,900 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	191,900	0	24 เม.ย. 2562	23 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 037 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิค ณัฐภาคอนสตรีคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
14.	โครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายใน ฌาปนสถาน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย - ก่อสร้างลาน คสล. หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร (ตามแบบ แปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	237,000 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	237,000	0	20 ก.ค. 2562	18 ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 040 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
15.	โครงการขุดลอกลำเหมืองในพื้นที่บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ในพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 จำนวน 8 จุด และในพื้นที่บ้านลวงใต้ จำนวน 4 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	122,000 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	122,000	0	2 ก.ค. 2562	31 ก.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 043 ผู้รับจ้างโดย : หจก. เมคเกอร์เวิร์ค โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
16.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอย 51.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	133,500 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	0	133,500	0	5 ก.ค. 2562	3 ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 046 ผู้รับจ้างโดย : หจก.กรวิก ณัฐภาคคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
17.	โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตกบริเวณถนนสายหลักบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตก ยาว 59.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	596,700 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	596,700	0	0	27 ก.ย. 2562	26 ต.ค. 2562	ผู้รับจ้างโดย : หจก. เชียงใหม่สปริงเกอร์เทรดดิ้ง โดยวิธีการ:วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
18.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณ เสื่อบ้านบ้านลงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. ขนาด กว้าง 5.00เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร (ตามแบบ เทศบาลฯ)	กองช่าง	174,700 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562)	0	0	0	174,700	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
19.	โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบ ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ทอง เจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - จัดซื้อถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง และเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.8 hp. พร้อมระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,660 วัตต์ (ตามแบบเทศบาลฯ)	กองช่าง	452,300 (งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2562)	0	0	0	452,300	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
20.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย - ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump (ตามแบบแปลนเทศบาล	กองช่าง	246,300 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2561)	0	246,300	0	0	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
21.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - ทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ตามแบบ แปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	185,100 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2562)	0	185,100	0	0	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
22.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด - ก่อสร้างรั้วกันบริเวณโดยรอบฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	596,000 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2562)	0	596,000	0	0	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
23.	โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน (หน้ามัสยิด) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 5.50 – 12.00 เมตร ยาว 381.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ)	กองช่าง	900,000 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2562)	0	900,000	0	0	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
24.	โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วย โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย - ขนาดกว้าง 4.00 – 4.40 เมตร ยาวรวม 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	133,200 (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปี 2562)	0	133,200	0	0	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		8,057,200 บาท	-284,100 บาท	2,657,300 บาท	4,269,850 บาท	845,950 บาท			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดแสดงสินค้างานหัตถ์ของดี ดอยสะเก็ด	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	40,000	0	0	40,000	0	7 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 049
2	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	50,000	0	0	38,625	11,375	พ.ย. 2562	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 055
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		90,000 บาท	0 บาท	0 บาท	78,625 บาท	11,375 บาท			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด)	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	100,000	0	0	89,385	10,615	ธ.ค. 2561	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 067
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	0	0	11,770	8,230	18 ส.ค. 2562	18 ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 074
3	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	12,000	0	0	10,820	1,180	11 ก.ย. 2562	11 ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 078
4	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชาวสารระดับ หมู่บ้านชุมชนและจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสาร	กองการศึกษา	60,225	0	0	60,225	0	ต.ค. 2561	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 082
5	โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน	กองการศึกษา	50,000	0	0	47,700	2,300	9 เม.ย. 2562	3 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 089
6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	85,000	-2,600	0	81,991.75	408.25	12 ม.ค. 2562	12 ม.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 092
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	กองการศึกษา	265,670	+28,400	0	294,070	0	ต.ค. 2561	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 095
8	โครงการแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	3,000	0	0	2,200	800	24 ส.ค. 2562	24 ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 097

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
9	โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์	กองการศึกษา	15,000	0	0	8,000	7,000	15 ก.พ. 2562	15 ก.พ. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 100
10	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและคุมกำเนิด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	30,000	-8,000	0	21,900	100	27 มี.ค. 2562	29 มี.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 103
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเสริม สุขภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	100,000	-31,900	0	31,950	36,150	14 ส.ค. 2562	14 ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 107
12	โครงการอาหารปลอดภัยผู้บริโภครปลอดภัย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	10,000	0	0	9,331	669	27 มิ.ย. 2562	27 มิ.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 111
13	โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	15,000	-9,000	0	0	6,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	กองการศึกษา	5,000	0	0	0	5,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการกีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคี	กองการศึกษา	120,000	-120,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับตำบล/ อำเภอ/จังหวัด	กองการศึกษา	10,000	-10,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการวัยทีนวัยใสใส่ใจรู้ทันเอดส์	กองการศึกษา	10,000	-10,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการ จำนวน 17 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ		910,895 บาท	-163,100 บาท	0 บาท	669,342.75 บาท	78,452.25 บาท			

เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
อุดหนุนส่วนราชการ										
1	โครงการบริโภคเพื่อสุขภาพ (อาหารกลางวัน) (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชิงดอย)	กองการศึกษา	2,592,000	+137,960	0	2,729,960	0	ตุลาคม 2561	กันยายน2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
อุดหนุนเอกชน										
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย)	กอง สาธารณสุขฯ	10,000	0	0	10,000	0	ตุลาคม 2561	กันยายน2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย)	กอง สาธารณสุขฯ	10,000	0	0	10,000	0	ตุลาคม 2561	กันยายน2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
4	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย)	กอง สาธารณสุขฯ	10,000	0	0	7,060	2,940	ตุลาคม 2561	กันยายน2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
5	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	กอง สาธารณสุขฯ	10,000	0	0	7,255	2,745	ตุลาคม 2561	กันยายน2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
6	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และร่วมใจส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย)	กอง สาธารณสุขฯ	5,000	0	0	5,000	0	ตุลาคม 2561	กันยายน2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
รวมเงินอุดหนุน 6 โครงการ			2,637,000	+137,960	0	2,769,275	5,685			
1. เบิกจ่ายแล้ว			บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
จำนวน 6 โครงการ										
2. ไม่ได้ดำเนินการ										
จำนวน 0 โครงการ										
รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 23 โครงการ			3,547,895	-25,140	0	3,438,617.75	84,137.25			
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ			บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ										

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.30 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมอบรบและการจัดการ คัดแยกขยะ	กอง สาธารณสุขฯ	20,000	0	0	18,650	1,350	พ.ค. 2561	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 115
2	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขยะและกำจัดฯ	กอง สาธารณสุขฯ	1,000,000	+980,000 -36,000	0	1,943,331	669	ต.ค. 2561	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 118
3	โครงการชุมชนนำอยู่ร่วมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	งานป้องกันฯ	5,000	0	0	3,240	1,760	1 ก.ย. 2562	30 เม.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 121
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		1,025,000 บาท	944,000 บาท	0 บาท	1,965,221 บาท	3,779 บาท			

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.19 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	กองการศึกษา	30,000	0	0	30,000	0	4 ก.ค. 2562	5 ก.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 125
2	โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	กองการศึกษา	100,000	-17,960	0	73,750	8,290	13 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 128
3	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	กองการศึกษา	30,000	-28,400	0	0	1,600	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการ จำนวน 3 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ		160,000 บาท	-46,360 บาท	0 บาท	103,750 บาท	9,890 บาท			

เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ (อุดหนุนวัดพระธาตุคอกยสะเก็ดตา)	กองการศึกษา	10,000	0	0	10,000	0	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
2	โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล (อุดหนุนวัดรังษีสุทธาวาส)	กองการศึกษา	10,000	0	0	10,000	0	ก.ค. 2562	ก.ย. 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
3	โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	10,000	0	0	10,000	0	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
4	โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	10,000	0	0	10,000	0	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
5	โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	10,000	0	0	10,000	0	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
6	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา (อุดหนุนวัดพระธาตุคอกยสะเก็ดตา)	กองการศึกษา	100,000	-100,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
7	โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	10,000	-10,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
8	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย)	กองการศึกษา	100,000	-100,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
9	โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน (อุดหนุนวัดรังษีสุทธาวาส)	กองการศึกษา	10,000	-10,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้อุดหนุน
	รวมเงินอุดหนุน 9 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ		270,000 บาท	-220,000 บาท	0 บาท	50,000 บาท	0 บาท			
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ		430,000 บาท	-266,360 บาท	0 บาท	153,750 บาท	9,890 บาท			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับเขตและโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.59 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการ Safety Zone	กองช่าง	50,000	0	0	42,000	8,000	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 131
2	โครงการ To Be Number One	กอง สาธารณสุข	20,000	-4,000	0	15,255	745	22 ก.ค. 2562	22 ก.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 134
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	12,000	0	0	9,260	2,740	28 ธ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562	3 ม.ค. 2562 17 เม.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 137
4	โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกัน และการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	7,774.20	2,225.80	30 ส.ค. 2562	30 ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 141
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	30,000	-30,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	0	0	5,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ		127,000 บาท	-34,000 บาท	0	74,289.20 บาท	18,710.80 บาท			

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดกิจกรรมงานรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	5,000	0	0	4,960	40	5 ธ.ค. 2561	5 ธ.ค. 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 152
2	โครงการเชิดชูปกป้องสถาบัน	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	10,000	0	0	8,820	1,180	4 พ.ค. 2562	4 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 155
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	10,000	0	0	8,740	1,260	28 ก.ค. 2562	28 ก.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 158
4	โครงการจัดงานพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	5,000	0	0	3,800	1,200	12 ส.ค. 2562	12 ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 162
5	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	5,000	0	0	4,250	750	13 ต.ค. 2561	13 ต.ค. 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 165
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ	10,000	+5,000	0	14,850	150	14 ธ.ค. 2561	14 ธ.ค. 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 168
7	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	งานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	5,000	-1,500	0	2,830	670	1 ต.ค. 2561	31 ต.ค. 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 172

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
8	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	งานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	9,740	260	มิ.ย. 2562	ส.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 176
9	โครงการสรุปติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	งานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	10,000	-8,000	0	1,430	570	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 181
10	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	20,000	+280,000 -22,000	0	276,120	1,880	ต.ค. 2562	ก.ย. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 185
11	โครงการรายงานประจำปี	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	35,000	0	0	34,500	500	1 ธ.ค. 2561	15 พ.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 187
12	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	15,000	0	0	12,640	2,360	1 ต.ค. 2561	15 มี.ค. 2562	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 189
13	โครงการจัดทำแผนชุมชน	งานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	0	0	5,000	-	-	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
14	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลฯ	20,000	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการพัฒนาความรู้ด้านวินัยและ กฎหมายท้องถิ่น	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลฯ	5,000	-4,700	0	0	300	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน)	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลฯ	30,000	-30,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมโครงการ จำนวน 16 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ		200,000 บาท	198,800 บาท	0 บาท	382,680 บาท	16,120 บาท			

เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยสะกัด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	10,000	0	ต.ค. 2561	ก.ย. 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
2	โครงการสนับสนุนการทำธูปพวงชาติใน งานไม้ดอกไม้ประดับ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยสะกัด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	25,000	0	0	25,000	0	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
3	โครงการ “ชะปะของดีดอยสะกัด” (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยสะกัด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	25,000	0	0	25,000	0	ธ.ค. 2561	ก.พ. 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
4	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโดยสะกัด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยสะกัด)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	40,000	0	0	40,000	0	มิ.ย. 2562	ก.ย. 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน ทต.ตลาดขวัญ)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	0	0	20,000	0	ต.ค. 2561	ก.ย. 2562	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
	รวมเงินอุดหนุน 5 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		120,000 บาท	0 บาท	0 บาท	120,000 บาท	0 บาท			
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 21 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ		220,000 บาท	198,800 บาท	0 บาท	502,680 บาท	16,120 บาท			

สรุปครุภัณฑ์

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	งานธุรการ	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,500	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	5,200	300
2	งานกิจการสภา	ตู้กระจก 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	3,600	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	3,500	100
3	งานนิติการ	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด	1,700	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	1,600	100
4	งานทะเบียนฯ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 18,000 บีทียู	42,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	42,000
5	งานวิเคราะห์และ งานการเจ้าหน้าที่	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	11,000
6	กองการศึกษา	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	11,000
7	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,500	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	5,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ										
8	งานประชาสัมพันธ์	กล่องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด	63,078	✓	-	จัดซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	0	0	0	63,078
ครุภัณฑ์โรงงาน										
9	กองช่าง	เครื่องตัดคอนกรีตหรือถนน	28,490	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	28,490	0
10	กองช่าง	เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)	5,950	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	5,950	0
11	กองช่าง	ส่วนสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	18,500	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	18,500	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
12	งานธุรการ	เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	14,500	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	14,500	0
13	งานทะเบียนฯ	ม่านลอนราง	20,700	-	✓	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	20,700
14	กองสาธารณสุขฯ	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	9,500

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
15	งานกาชาดเจ้าหน้าที่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 ชุด	22,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	21,700	300
16	งานกิจการสภา	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	21,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	20,800	200
17	- สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 เครื่อง - กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้,งานพัสดุ) จำนวน 2 เครื่อง - กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (งาน ใบอนุญาต) จำนวน 1 เครื่อง - กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง (งานออก ใบอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 1 เครื่อง	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	4,200	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	4,200	0

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
18	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาทและ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท	52,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	51,500	500
19	สำนักปลัดเทศบาล	เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล	23,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	23,000
20	งานธุรการ	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	9,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	9,000
21	งานทะเบียนฯและ งานประชาสัมพันธ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,600	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	8,600
22	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	22,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	0	0	22,000	0
23	กองการศึกษา	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	9,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	9,000
24	กองการศึกษา	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	2,600

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
25	กองสาธารณสุขฯ	เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล	23,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	23,000
26	กองสาธารณสุขฯ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	8,900	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	8,900
27	กองช่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	30,000
28	กองช่าง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	6,300
29	กองช่าง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	✓	-	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	2,500

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
		ครุภัณฑ์กีฬา								
30	กองการศึกษา	<p>เครื่องออกกำลังกาย</p> <p>- จักรยานก้าวเดิน จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 56,000 บาท)</p> <p>- อุปกรณ์ชุดอำนวยการหน้าห้องคู่ จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 70,000 บาท)</p> <p>- ลู่วิ่งบริหารขา จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 70,000 บาท)</p> <p>- จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 60,000 บาท)</p> <p>- อุปกรณ์กรรเชียงบกเดี่ยว จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 56,000 บาท)</p> <p>- อุปกรณ์บริหารเอว 3 คน จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 60,000 บาท)</p> <p>- อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าห้อง จำนวน 2 เครื่อง (งบประมาณ 56,000 บาท)</p> <p>- อุปกรณ์นวดหลังและเอว จำนวน 2 เครื่อง (60,000 บาท)</p>	488,000	-	✓	จัดซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	0	0	0	488,000

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์								
31	กองการศึกษา	ฟลูต จำนวน 1 ชิ้น	19,000	-	✓	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	19,000
32	กองการศึกษา	ปีแพด ทรัมเปต จำนวน 2 ชิ้น	44,000	-	✓	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	44,000
33	กองการศึกษา	ยูโฟเนียม จำนวน 1 ชิ้น	60,000	-	✓	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	60,000
34	กองการศึกษา	อัลโต แซกโซโฟน จำนวน 1 ชิ้น	45,000	-	✓	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	45,000
35	กองการศึกษา	เทเนอร์ แซกโซโฟนจำนวน 1 ชิ้น	55,000	-	✓	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	55,000
36	กองการศึกษา	ปีแพด คลาริเน็ตจำนวน 2 ชิ้น	44,000	-	✓	ยังไม่ได้จัดซื้อ	0	0	0	44,000
		ครุภัณฑ์อื่น								
37	กองช่าง	ผ้าเต็นท์ทรงโค้ง	62,000	-	✓	จัดซื้อแล้ว	0	0	62,000	0
	รวม 37 รายการ									